ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONSORCIO ARAJUNO MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARAJUNO PARA: CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES: SHIWACUCHA, CHILLIURCU, ITUK YACU, BOANO Y 20 DE MARZO, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

En la ciudad de Arajuno el 22 de marzo de 2022 , nos constituimos los señores: Ing. Luis Alberto Peña, en calidad de Administrador del Contrato, Ing. Elena Yanza, delegado, y el Ing. Xavier Casco A., Fiscalizador, en calidad de Observador, por el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Arajuno y el Consorcio Arajuno, en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción provisional de los trabajos.

Cláusula primera.- Antecedentes

En la ciudad de Arajuno el once de junio de 2020 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Municipal de Arajuno, representado por el Señor Alcalde, y por otra parte el Consorcio Arajuno en calidad de Contratista para la Construcción De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Para Las Comunidades: Shiwacucha, Chilliurcu, Ituk Yacu, Boano Y 20 De Marzo, Cantón Arajuno, Provincia De Pastaza en el Cantón de Arajuno.

El valor del contrato es USD 1035444.888 de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Arajuno.

Cláusula segunda.- Plazo de Ejecución

Del análisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas y el libro de obra se desprende lo siguiente:

CONTRATO PRINCIPAL

Plazo Contractual:	180 días	
Fecha de inicio:	1 de agosto de 2020	
Fecha de terminación:	27 de enero de 2021	
Ampliación de Plazo:	150 días	
Fecha de terminación + Ampliación:	26 de junio de 2021	
Paralización:	16 días	
Fecha de terminación + Ampliación + Paralización:		12 de julio de 2021
Mora:	0	días
Multa Diaria:	1035.44	USD
Multa Total:	0	

CONTRATO COMPLEMENTARIO

Monto del contrato:	81425.96	
Fecha de firma de contrato:	09 de julio de 2021	
Plazo Contractual:	30 días	
Fecha de anticipo:	17 de septiembre de 2021	
Fecha de inicio:	18 de septiembre de 2021	
Fecha de terminación:	17 de octubre de 2021	
Mora:	0	días
Multa Diaria:	81.43	USD
Multa Total:	0	

Cláusula tercera.- Inspección de la Obra

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado , con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales , con resultados satisfactorios , en consecuencia, la comisión recibe en forma provisional todos los trabajos realizados en la: Construcción De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Para Las Comunidades: Shiwacucha, Chilliurcu, Ituk Yacu, Boano Y 20 De Marzo, Cantón Arajuno, Provincia De Pastaza

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción

Cláusula cuarta.- Cantidades de obra contratadas y ejecutadas

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Construcción De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Para Las Comunidades: Shiwacucha, Chilliurcu, Ituk Yacu, Boano Y 20 De Marzo, Cantón Arajuno, Provincia De Pastaza que se detalla en el anexo adjunto. en la presente acta de entrega Recepción Provisional

Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza USD 1093846.02

Nº PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE No. 1	231,493.10
PLANILLA DE AVANCE No. 2	213,701.18
PLANILLA DE AVANCE No. 3	105,319.48
PLANILLA DE AVANCE No. 4	101,995.10
PLANILLA DE AVANCE No. 5	70,520.80
PLANILLA DE AVANCE No. 6	10,004.15
PLANILLA DE AVANCE No. 7	24,670.95
PLANILLA DE AVANCE No. 8	48,404.94
PLANILLA DE AVANCE No. 9	15,046.96
PLANILLA DE AVANCE No. 10	142,962.40
PLANILLA DE AVANCE No. 11	46,332.58
RUBROS NUEVOS	11,785.32
CONTRATO COMPLEMENTARIO	71,609.06
TOTAL PLANILLADO	**1,093,846.02**

Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

En virtud de los contratos firmados, la Asociacion o Consorcio Arajuno, RENUNCIÓ a los reajustes de precios, por el financiamiento y forma de pago establecida.

Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción de los trabajos de Construcción De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Para Las Comunidades: Shiwacucha, Chilliurcu, Ituk Yacu, Boano Y 20 De Marzo, Cantón Arajuno, Provincia De Pastaza

Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el Art. 11 literal b de la Ley Orgánica del Ministerio Público , el constratista NO OBSTANTE DE SUSCRIBIR el acta de entrega recepción Provisional, se compromete a responder por vicios ocultos que pudieren existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el Art 126 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública , en concordancia con el Art 99 de la Ley citada Ley y el Art 1937 del Código Civil

Para constancia de lo actuado , en fe de conformidad y aceptación por parte de la personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe en unidad de acto la presente acta de recepción en el original y dos copias de igual tenor y efecto.

LUIS ALBERTO PENA ROMERO
Ing. Luis Alberto Peña
DIRECTOR OO.PP.MM.

ROSA ELENA YANZA ESPINOZA
Ing. Elena Yanza
MIEMBRO DE LA COMISION

XAVIER RODRIGO CASCO AGUDELO
Ing. Xavier Casco A.
FISCALIZADOR

PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO
CONSORCIO ARAJUNO
CONTRATISTA

OBRA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES, SHIWACUCHA, CHILLIURCU, ITUK YACU, BOANO Y 20 DE MARZO

PLAZO 180 DIAS AMPLIACION

CONTRATI ASOCIACION O CONSORCIO DE ASOCIACION O CONSORCIO ARAJUNO

ANTICIPO:	517722.45	50%		
ANTICIPO	40712.98	50%		
VALOR DE	1,035,444.89	124253.39	1,159,698.28	
CONTRAT(	81,425.96	9771.12	91,197.08	

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE Nº	ANTICIPO	COMPROMISO	VALOR DE PLANILLAS	DESCUENTO PLANILLADO EN MAS	VALOR A FACTURAR	IVA 12%	TOTAL	DESCUENTOS							
										ANTICIPO DEVENGADOS	RETENCION IVA	RETENCION FUENTE	REAJUST	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL DE DESCUENTOS	TOTAL A RECIBIR	
02/07/2020	ANTICIPO 50%		517,722.45													517722.45	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 1 Contractual al 100%	155		24			208,907.94	25,068.95	233,976.89	104,453.97	7,520.69	3,655.89		104,453.97	220,084.51	13,892.38	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 1 Excedente de Obra	155		24			22,585.16	2,710.22	25,295.38	11,292.58	813.07	395.24		11,292.58	23,793.47	1,501.91	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 2 Contractual al 100%	156		25			163,487.82	19,618.54	183,106.36	81,743.91	5,885.56	2,861.04		81,743.91	172,234.42	10,871.94	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 2 Excedente de Obra	156		25			50,213.36	6,025.60	56,238.96	25,106.68	1,807.68	878.73		25,106.68	52,899.77	3,339.19	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 3 Contractual al 100%	157		26			71,355.02	8,562.60	79,917.62	35,677.51	2,568.78	1,248.71		35,677.51	75,172.51	4,745.11	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 3 Excedente de Obra	157		26			33,964.46	4,075.74	38,040.20	16,982.23	1,222.72	594.38		16,982.23	35,781.56	2,258.64	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 4 Contractual al 100%	158		27			241,141.08	28,936.93	270,078.01	120,570.54	8,681.08	4,219.97		120,570.54	254,042.13	16,035.88	
18/03/2021	Planilla de Amortizacion Nº 4 Excedente de Obra	158		27			22,221.83	2,666.62	24,888.45	11,110.92	799.99	388.88		11,110.92	23,410.70	1,477.75	
14/09/2021	Anticipo de 50 % del contarto complementario	583	40,712.98														
	RELIQUIDACION Planilla de Amortizacion Nº 4 Contractual al 100%						101,995.10										
	DIFERENCIA DE RELIQUIDACION DE LA PLANILLA 4					161,367.81											
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 5 Contractual al 100%				70,520.80	30000.00	40,520.80	4,862.50	45,383.30	20,260.40	4,862.50	709.11		19,551.29	45,383.30	-	3228
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 6 Contractual al 100%				10,004.15	5000.00	5,004.15	600.50	5,604.65	2,502.08	600.50	87.57		2,414.50	5,604.65	-	3229
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 7 Contractual al 100%				24,670.95	12000.00	12,670.95	1,520.51	14,191.46	6,335.48	1,520.51	221.74		6,113.73	14,191.46	-	3230
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 8 Contractual al 100%				48,404.94	24000.00	24,404.94	2,928.59	27,333.53	12,202.47	2,928.59	427.09		11,775.38	27,333.53	-	3231
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 9 Contractual al 100%				15,046.96	7000.00	8,046.96	965.64	9,012.60	4,023.48	965.64	140.82		3,882.66	9,012.60	-	3232
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 10 Contractual al 100%				142,962.40	80000.00	62,962.40	7,555.49	70,517.89	31,481.20	7,555.49	1,101.84		30,379.36	70,517.89	-	3233
12/09/2022	Planilla de Amortizacion Nº 11 Contractual al 100%				46,332.58	3367.81	42,964.77	5,155.77	48,120.54	21,482.39	5,155.77	751.88		20,730.50	48,120.54	-	3234
	SUMAS				357,942.78	161,367.81	196,574.97										
12/09/2022	Planilla de Rubros Nuevos						11,785.32	1,414.24	13,199.56	11,579.08	1,414.24	206.24			13,199.56	0.00	
12/09/2022	Planilla No 1 del contrato complementario						71,609.06	8,593.09	80,202.15	41,630.53	8,593.09	1,253.16		28,725.37	80,202.15	-	3235
							-	-	-	-	-	-		-	-	-	
			558,435.43			161,367.81	1,392,416.09	131,261.52	1,225,107.54	558,435.43	62,895.88	19,142.31	-	530,511.13	1,170,984.75	571,845.24	
	SALDO DEL ANTICIPO POR DEVENGAR									- 0.01							

Lic. Ramon Grefa
CONTADOR GENERAL
ELABORADO Y CONTABILIZADO

Ing. Santiago Martinez
DIRECTOR FINANCIERO
AUTORIZADO

CREDITO-CONSTRUCCIÓN DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES: SHIWAKUCHA, CHILLIURKU, ITUK YAKU, BOANO Y 20 DE MARZO EN EL CANTÓN ARAJUNO.

CONTRATISTA: ASOCIACION O CONSORCIOARAJUNO

RUC: 1793064868001

MONTO DEL PROYECTO	1,022,236.96	
MONTO FINANCIADO A PAGAR- GADMIPA	501,785.76	Capital mas interes 521,857.19
TASA DE INTERÉS	4%	
PLAZO; 12 MESES	12	
INTERESES.	20,071.43	
INTERES MENSUAL	1,672.62	
CAPITAL MENSUAL	0.00	

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

ORDEN	MESES	CAPITAL	INTERÉS	CUOTAS	SALDOS
					521,857.19
1	ABRIL 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	478,369.09
2	MAYO 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	434,880.99
3	JUNIO 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	391,392.89
4	JULIO 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	347,904.79
5	AGOSTO 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	304,416.69
6	SEPTIEMBRE 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	260,928.59
7	OCTUBRE 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	217,440.49
8	NOVIMEBRE 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	173,952.39
9	DICIEMBRE 2022	41,815.48	1,672.62	43,488.10	130,464.29
10	ENERO 2023	41,815.48	1,672.62	43,488.10	86,976.19
11	FEBRERO 2023	41,815.48	1,672.62	43,488.10	43,488.09
12	MARZO 2023	41,815.48	1,672.61	43,488.09	0.00
		501,785.76	20,071.43		

Lcda. Patricia Chugcho
JEFE DE PRESUPUESTO

Ing. Santiago Martinez
DIRECTOR FINANCIERO

CREDITO-CONSTRUCCIÓN DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES: SHIWAKUCHA, CHILLIURKU, ITUK YAKU, BOANO Y 20 DE MARZO EN EL CANTÓN ARAJUNO.

CONTRATISTA: ASOCIACION O CONSORCIOARAJUNO

RUC: 1793064868001

MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	71,609.06	
MONTO FINANCIADO A PAGAR	28,725.37	Capital mas interes: 29,874.38
TASA DE INTERÉS	4%	
PLAZO; 12 MESES	6	
INTERESES.	1,149.01	
INTERES MENSUAL	191.50	
CAPITAL MENSUAL	0.00	

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

ORDEN	MESES	CAPITAL	INTERÉS	CUOTAS	SALDOS
					29,874.38
1	ABRIL 2023	4,787.56	191.50	4,979.06	24,895.32
2	MAYO 2023	4,787.56	191.50	4,979.06	19,916.26
3	JUNIO 2023	4,787.56	191.50	4,979.06	14,937.20
4	JULIO 2023	4,787.56	191.50	4,979.06	9,958.14
5	AGOSTO 2023	4,787.56	191.50	4,979.06	4,979.08
6	SEPTIEMBRE 2023	4,787.57	191.50	4,979.07	0.01
		28,725.37	1,149.00		

Lcda. Patricia Chugcho
JEFE DE PRESUPUESTO

Ing. Santiago Martinez
DIRECTOR FINANCIERO